



000986



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Querétaro

ORs CIA

18 FEB -8 P 1:19

OFICIALIA DE PARTES

RECI Santiago de Querétaro, Qro., 15/ENERO/2018

ACUSE

DIRECCIÓN
DPPP 002/18

JORGE ESCOBAR GORDILLO
AREA DE PROYECTOS ESPECIALES
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTE

En relación a la entrega de reportes, me es grato hacerle llegar el siguiente documento de:

• **AVANCE DE OBRA DE DICIEMBRE 2017**

Con el agradecimiento por la comprensión que se otorgue al trabajo que desarrolla esta comunidad tecnológica, hago válido el medio para expresarle un cordial saludo.

Sin más por el momento, agradezco la atención que se brinde al presente.

ATENTAMENTE

"LA TIERRA SERÁ COMO SEAN LOS HOMBRES"

M.C. José López Muñoz
Director



SEP
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE QUERÉTARO
DIRECCIÓN

cc. Archivo



Av. Tecnológico s/n esq. Mariano Escobedo, Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Qro., México
Campus Centro Tel. 01(442) 2274400 Fax: 01(442)2169931
Campus Norte 01(442) 2435554
www.ito.edu.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
 DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO ESQ. MARIANO ESCOBEDO
COLONIA CENTRO

DATOS DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

FECHA DE INICIO: 10 / 5 / 2016
DÍA MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 20 / 12 / 2016
DÍA MES AÑO

DATOS DE REPORTE

REPORTE NO.: 17
 FECHA: 15 / 1 / 2016
DÍA MES AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			PROCESO CONSTRUCTIVO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PRIMERA PIEDRA	CONCLUIDA (SI/ INAUGURAR)		INAUGURADA		OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (%)	AVANCE FÍSICO REAL (%)		FECHA ESTIMADA U OFICIAL	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA	FECHA ESTIMADA U INAUGURACIÓN	FECHA DE INAUGURACIÓN	AUTORIDADES PRESENTES	
ProEXOES 20015	CONSTRUCCION DE EDIFICIO TIPO IV PARA MECATRONICA	X		22,000,000.00	100%	100%	22,000,000.00		20/12/2016				SE ANEXA COPIA DE ACTA DE ENTREGA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS: La obra se comenzo a principios del mes de febrero lo cual ocasiona un retraso de la misma

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Lic. Salvador Martinez Perez
 CARGO: jefe de la oficina de construccion y equipamiento
 CORREO ELECTRONICO: vmperetz@mail.itq.edu.mx
 TEL 10 DIGITOS: (42) 2 27 44 03

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE COMPLETO: M.C. JOSÉ LÓPEZ MUÑOZ

FIRMA

FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAQE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (E PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD (PIC))



**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2016 **FEDERAL (X)** **ESTATAL ()**

PLANTEL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO, CAMPUS NORTE **CLAVE DEL PLANTEL:** 22MSU0024K

NIVEL EDUCATIVO: SUPERIOR **MUNICIPIO:** QUERÉTARO

LOCALIDAD: COL. JARDINES DE SANTIAGO

No DE CONTRATO: IIF-COPLP-004-2016

NO. DE OBRA: 2016-00218

No. DE PEO: 15-110

FECHA DE INICIO DE OBRA: 10 DE MAYO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA PRORROGADA: 23 DE FEBRERO DE 2017

FECHA DE INICIO EN BITÁCORA: 10 DE MAYO DE 2016

FECHA DE TERMINACION DE TRABAJOS SEGÚN BITÁCORA: 31 DE AGOSTO DE 2017

SANCION A PARTIR DE: 24 DE FEBRERO DE 2017

MONTO DE SANCION: \$305,327.00

EN LA LOCALIDAD DE COL. JARDINES DE SANTIAGO MUNICIPIO DE QUERÉTARO SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 09 DE ENERO DE 2018, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL, LOS REPRESENTANTES DE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: AUTORIDADES DEL PLANTEL, EL CONTRATISTA Y EL IIFEQ PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS FISICOS Y CIERRE ADMINISTRATIVO DE DICHA OBRA LA CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL TIPO IV PARA LA CARRERA DE MECATRÓNICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO, CAMPUS NORTE.

IMPORTE CONTRATADO: \$20,095,341.98

IMPORTE DE CONVENIO : NO APLICA

IMPORTE TOTAL : \$20,095,341.98

IMPORTE EJERCIDO \$18,398,976.28

PROGRAMA: PEOEEMSYS ITQ 2015-II

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS BAJO CONTRATO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN Y POR LO TANTO EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS PARA SU OCUPACIÓN INMEDIATA.

SE DETERMINA QUE ES LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LOS PROPIOS USUARIOS, LOS RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. AL MISMO TIEMPO SE RECOMIENDA NO REALIZAR MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN PREVIO VISTO BUENO DEL IFEQ. DADO QUE DE SER ASI, SE DESLINDA AL EJECUTOR Y A ESTE INSTITUTO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

LA ASISTENCIA AL PRESENTE EVENTO SE REALIZA EN ATENCIÓN A LOS ORDENAMIENTOS DESCRITOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y SE HACE CONSTAR AL CONTRATISTA, QUE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA, NO EXIME DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y DE LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN DE LAS REVISIONES O AUDITORIAS FUTURAS QUE SE REALICEN POR PARTE DE CUALQUIER ÓRGANO FISCALIZADOR.

HABIÉNDOSE CONCLUIDO EL ACTO AQUÍ DESCRITO FIRMAN AL CALCE LOS ASISTENTES AL MISMO.

**ENTREGA
CONTRATISTA .**

**RECIBE - ENTREGA
POR EL IFEQ**

**RECIBE
POR EL PLANTEL**

KAINSA S.A. DE C.V.
MARÍA DEL ROSARIO BALDOMERO HERRERA
Representante Legal

ING. JOSÉ ANTONIO ANGUIANO BREÑA
Supervisor de Obra

M. en C. JOSÉ LÓPEZ MUÑOZ
Rector del Plantel ITQ

(SELLO)

ARQ. ALEJANDRO EDUARDO GARCÍA COELLO
Jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra ITQ

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 DOMICILIO COMPLETO: AV. TECNOLÓGICO ESQ. MARIANO ESCOBEDO
COLONIA CENTRO

DATOS DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

FECHA DE RÍSGO: 6 / 6 / 2017
 (DÍA MES AÑO)
 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: 12 / 9 / 2017
 (DÍA MES AÑO)

DATOS DE REPORTE

REPORTE NO.: 15
 FECHA: 15 / 1 / 2018
 (DÍA MES AÑO)


SEP
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			PROCESO CONSTRUCTIVO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PRIMERA PIEDRA FECHA ESTIMADA U OFICIAL	CONCLUIDA (BIB INAUGURAR) FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA	INAUGURADA FECHA DE INAUGURACIÓN	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (%)	AVANCE FÍSICO REAL (%)					
ECONOMÍAS PROEXOES 2015	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ALBERCA Y VESTIDORES			2,244,518.93	100%	99%	2,244,518.93		12/09/2017		EN ESPERA DE AMLIACION DE CONTRATO

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS: La obra se comenzo a principios del mes de febrero lo cual ocasiona un retraso de la misma

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Lic. Salvador Martínez Pérez
 CARGO: jefe de la oficina de construcción y equipamiento
 CORREO ELECTRONICO: salvador.martinez@itp.edu.mx
 TEL 10 DIGITOS: (42) 2 27 44 03


 FIRMA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE COMPLETO: M.C. JOSÉ LÓPEZ MUÑOZ


 FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (E. PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD (PIC))